

LAVORI DI: Lavori di realizzazione collettore fognario Londa-Sandetole
COMUNE: Dicomano (FI) e Londa (FI)
STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua S.p.A.
CONTRATTO: 3900010813 del 25/01/2021
IMPORTO: euro 856.934,52 di cui euro 55.039,99 per oneri di sicurezza
IMPRESA: Ariete s.r.l

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(D.Lgs. n°50/2016 – art. 12 DM n. 49 del 07/03/2018)

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio,

il sottoscritto Direttore Lavori, visto quanto disposto dal D.Lgs. n°50/2016 e dall'art. 12 del DM n. 49 del 07/03/2018.
Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 11/03/2021;
- le opere dovevano eseguirsi in 240 (duecentoquaranta) gg naturali e consecutivi, per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 5/11/2021;
- le opere sono state sospese dal 28/10/2021 al 20/05/2022 per complessivi 204 gg naturali e consecutivi;
- per effetto delle suddette sospensioni intervenute, la data utile per dare finiti i lavori risulta essere il 28/05/2022;

E preso atto che:

- sono state eseguite tutte le opere idrauliche;
- sono state eseguite le opere di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa,

CERTIFICA

che i lavori sono stati ultimati il 27/05/2022 e quindi nei termini contrattuali.

Il Direttore Lavori
Geom. Antonio Marretti

L'Impresa
Ariete S.r.l.

Visto il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

