

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/15					
		Impianto Comuni serviti	IDL BOTTEGONE PISTOIA, QUARRATA						
ID	fase	Programmazione			Monitoraggio				costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione		€ 339.591,22	€ 339.591,22			€ 67.314,99	€ 272.276,23	
1.1	Preliminare	-	€ 67.314,99	€ 67.314,99			€ 67.314,99	€ -	
1.2	Definitiva	30/06/17	€ 73.081,42	€ 73.081,42	-		€ -	€ 73.081,42	
1.3	Esecutiva	31/12/18	€ 199.194,81	€ 199.194,81	-		€ -	€ 199.194,81	
2	Affidamento lavori	31/05/18		€ -	-	-	€ -	€ -	
3	Esecuzione	31/05/20	€ 5.202.466,70	€ 5.202.466,70	-	-	€ -	€ 5.202.466,70	
4	Collaudo	31/07/20	€ 27.942,08	€ 27.942,08	-	-	€ -	€ 27.942,08	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/05/20		€ -	-	-	€ -	€ -	

Scostamento rispetto alla programmazione								
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO	

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella