

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/15
Impianto
IDL PONTEROTTO
Comuni serviti
SAN CASCIANO VAL DI PESA

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione			€ 384.073,41			€ 104.222,99	€ 279.850,42
1.1	Preliminare	01/01/2006 (1)	€ 84.073,41	€ 84.073,41	C	01/07/11	€ 84.073,41	€ -
1.2	Definitiva	30/09/2016 (8)	€ 120.000,00	€ 120.000,00	I	01/03/15	€ 20.149,58	€ 99.850,42
1.3	Esecutiva	31/03/2017 (7)	€ 180.000,00	€ 180.000,00	N	-	€ -	€ 180.000,00
2	Affidamento lavori	30/09/2017 (7)		€ -	N	-	€ -	€ -
3	Esecuzione	30/09/2019 (7)	€ 4.316.858,86	€ 4.316.858,86	N	-	€ -	€ 4.316.858,86
4	Collaudo	31/12/2019 (7)	€ 33.067,73	€ 33.067,73	N	-	€ -	€ 33.067,73
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/09/2019 (7)	€ -	€ -	N	-	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella