



ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	LAVORI	190 giorni	lun 07/01/13	lun 15/07/13	
2	Installazione cantiere	7 giorni	lun 07/01/13	dom 13/01/13	
3	OPERE CIVILI	60 giorni	lun 14/01/13	gio 14/03/13	
4	Taglio alberi e arbusti	3 giorni	lun 14/01/13	mer 16/01/13	2
5	Scavo platea	5 giorni	gio 17/01/13	lun 21/01/13	4
6	Consolidamento fondazione	3 giorni	mar 22/01/13	gio 24/01/13	5
7	Magrone	1 giorno	ven 25/01/13	ven 25/01/13	6
8	Casseratura platea	7 giorni	sab 26/01/13	ven 01/02/13	7
9	Armatura Platea e dispersori terra	7 giorni	sab 02/02/13	ven 08/02/13	8
10	Controllo Armatura	1 giorno	gio 07/02/13	gio 07/02/13	9FI-2 giorni
11	Getto cls	2 giorni	sab 09/02/13	dom 10/02/13	9
12	Prelievo cubetti	1 giorno	lun 11/02/13	lun 11/02/13	11
13	Casseratura muretti	5 giorni	lun 11/02/13	ven 15/02/13	11
14	Armatura muretti	5 giorni	sab 16/02/13	mer 20/02/13	13
15	Controllo Armatura	1 giorno	mar 19/02/13	mar 19/02/13	14FI-2 giorni
16	Getto cls	2 giorni	gio 21/02/13	ven 22/02/13	14
17	Prelievo cubetti	1 giorno	sab 23/02/13	sab 23/02/13	16
18	Realizzazioni portali in acciaio in officina	15 giorni	lun 14/01/13	lun 28/01/13	2
19	Finiture	4 giorni	sab 23/02/13	mar 26/02/13	16
20	Posa e completamento portali in acciaio	10 giorni	mar 05/03/13	gio 14/03/13	16FI+10 giorni
21	Finiture civili	7 giorni	lun 25/02/13	dom 03/03/13	
22	OPERE IDRAULICHE	170 giorni	lun 14/01/13	mar 02/07/13	
23	Realizzazione Filtri in officina	90 giorni	lun 14/01/13	sab 13/04/13	2
24	Controllo Filtri	1 giorno	sab 23/02/13	sab 23/02/13	23FI-50 giorni
25	Controllo Filtri	1 giorno	lun 25/03/13	lun 25/03/13	23FI-20 giorni
26	Controllo Filtri	1 giorno	mar 09/04/13	mar 09/04/13	23FI-5 giorni
27	Posa filtri	10 giorni	dom 14/04/13	mar 23/04/13	23
28	Predisposizione ragni tubazioni	40 giorni	lun 14/01/13	ven 22/02/13	2
29	Installazione tubazioni adduttrici esterne SU PORTALI	5 giorni	ven 15/03/13	mar 19/03/13	28,20
30	Scavo pozzetto acque lavaggio	2 giorni	mer 20/03/13	gio 21/03/13	29
31	Casseratura pozzetto lavaggio	3 giorni	ven 22/03/13	dom 24/03/13	30
32	Armatura Pozzetto lavaggio	3 giorni	lun 25/03/13	mer 27/03/13	31
33	Controllo Armatura	1 giorno	mer 27/03/13	mer 27/03/13	32FI-1 giorno
34	Getto cls	2 giorni	gio 28/03/13	ven 29/03/13	33
35	Prelievo cubetti	1 giorno	sab 30/03/13	sab 30/03/13	34
36	Predisposizione e posa soletta carabile	3 giorni	gio 11/04/13	sab 13/04/13	34FI+12 giorni
37	Installazione tubazioni esterne	20 giorni	mer 24/04/13	lun 13/05/13	29,27
38	Installazioni tubazioni interne	5 giorni	lun 14/01/13	ven 18/01/13	2
39	Connessione con tubazione aspirazione pompe	1 giorno	sab 19/01/13	sab 19/01/13	38
40	Scavo per tubazioni interrate nell'impianto	3 giorni	mar 14/05/13	gio 16/05/13	3,37
41	Posa tubazioni interrate e ripristini interni nell'impianto	10 giorni	ven 17/05/13	dom 26/05/13	40
42	Scavo per tubazioni interrate in strada lato impianto	3 giorni	lun 27/05/13	mer 29/05/13	41
43	Posa tubazioni interrate e ripristini in strada lato impianto	12 giorni	gio 30/05/13	lun 10/06/13	42
44	Scavo per tubazioni interrate in strada lato opposto impianto	3 giorni	mar 11/06/13	gio 13/06/13	43
45	Posa tubazioni interrate e ripristini in strada lato opposto impianto	9 giorni	ven 14/06/13	sab 22/06/13	44
46	Riempimento filtri con GAC	10 giorni	dom 23/06/13	mar 02/07/13	45
47	OPERE ELETTRICHE	135 giorni	lun 14/01/13	mar 28/05/13	
48	Quadro elettrico principale QGL e n°5 QLF in officina	30 giorni	lun 14/01/13	mar 12/02/13	2
49	Posa Quadro elettrico principale QGL	2 giorni	mer 13/02/13	gio 14/02/13	48
50	Canalizzazioni interne	5 giorni	ven 17/05/13	mar 21/05/13	40
51	Quadri locali	15 giorni	mar 14/05/13	mar 28/05/13	37,27
52	Cablaggio macchine	7 giorni	ven 15/02/13	gio 21/02/13	49,39
53	PROVE FUNZIONAMENTO IMPIANTO	7 giorni	mer 03/07/13	mar 09/07/13	47,22
54	RIPRISTINI STRADALI (Esecuzione da concordare con gli organi Competenti) Vedi Art. 18 C.S.A.	4 giorni	dom 23/06/13	mer 26/06/13	
55	Fresatura	1 giorno	dom 23/06/13	dom 23/06/13	45,41
56	Rifacimento manto d'usura	2 giorni	lun 24/06/13	mar 25/06/13	55
57	Segnalatica stradale orizzontale e verticale	1 giorno	mer 26/06/13	mer 26/06/13	56
58	Smobilitazione cantiere	6 giorni	mer 10/07/13	lun 15/07/13	53,54

consegna parzile 1° LOTTO
 € 100 232/92
 DURATA 67 GG

consegna parzile 2° LOTTO
 € 524 141/16
 DURATA 123 GG

