

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 81/2008

Data 14/02/2014

Alla c.a. IMPRESA AFFIDATARIA

COMMITTENTE:
PUBLIACQUA SPA
Alla c.a. Ing. Cristiano AGOSTINI

e p.c. UFFICIO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
- Sede

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

Oggetto dell'appalto: SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE DI ORIGINE VEGETALE/MINERALE PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI PUBLIACQUA S.p.A.

REVISIONE	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA
0	Prima redazione	D.U.V.R.I. contrattuale	26/09/2012
1	Revisione	Nuovo contratto	14/02/2014

NOTA PER LA COMPILAZIONE: nella presente sezione devono essere indicate tutte le modifiche al presente documento che si renderanno eventualmente necessarie al variare delle

Impresa/e o LA*	AFFIDATARIA:	
<i>* Per LA si intende lavoratore autonomo</i>		
Importo lavori	140000 euro	660.000,00
Importo oneri per la sicurezza	2.747,20 euro	Vedere alla sezione del presente documento valutazione dei rischi interferenze e costi/misure di prevenzione/dpi previsti
Inizio lavori		Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.
Durata presunta	CONTINUO / 2 ANNI	Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.
Nominativo del responsabile in loco dell'impresa o del LA		
Numero di persone impiegate		
	Nome e Cognome	
Area interessata	<input type="checkbox"/> sede di <input type="checkbox"/> uffici di <input type="checkbox"/> magazzino di <input type="checkbox"/> laboratorio di <input type="checkbox"/> depuratore di <input type="checkbox"/> sollevamento fognario di <input type="checkbox"/> serbatoio idrico di <input type="checkbox"/> sollevamento acquedotto di <input checked="" type="checkbox"/> potabilizzatore di Si veda l'Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto <input type="checkbox"/> sorgenti, pozzi, opere di captazione <input type="checkbox"/> Altro: laghi, invasi minori	

lavorazioni o in caso di introduzione di nuovi rischi interferenti

DETTAGLIO ATTIVITÀ ORDINARIE

Negli impianti accedono giornalmente numerosi fornitori e ditte che svolgono manutenzioni/servizi (rif. Art 26 D.Lgs. 81/2008) . Di seguito si riportano i servizi e le manutenzioni attualmente presenti:

Attività	Descrizione
Conduzione ordinaria impianto svolta da personale di Publiacqua Spa	Il personale di Publiacqua Spa è presente negli impianti presidiati. In quelli non presidiati il personale di Publiacqua Spa è presente in maniera saltuaria.
Deposito mezzi personale di Publiacqua Spa	Il personale di Publiacqua Spa prende servizio presso gli impianti presidiati. In tali impianti sono previste idonee aree di parcheggio in tutti gli impianti.
Presenza di professionisti per attività di supporto tecnico-amministrativo a Publiacqua Spa	L'attività di supporto tecnico – amministrativo e consulenza è svolto da personale di Ingegnerie Toscane srl e relativi collaboratori o da professionisti esterni.
Taglio dell'erba	L'attività è regolata da contratto e l'accesso ad ogni impianto è 2/3 volte l'anno (ove previsto)
Derattizzazione	L'attività è regolata da contratto e l'accesso ad ogni impianto è 6 volte l'anno
Attività di fornitura di prodotti chimici funzionali alla conduzione dell'impianto di Publiacqua Spa	L'attività è regolata da contratto e l'accesso è giornaliero per la fornitura di prodotti chimici (floculante, clorito, ipoclorito, acido solforico, purate, acido cloridrico, polielettrolita, polielettrolita cationico)

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 81/2008

Attività	Descrizione
Probabile presenza di tecnici o collaboratori scientifici	L'attività è regolata da contratto e può essere presente personale che effettua servizio di assistenza su strumenti di laboratorio e/o di misurazione (2/3 volte l'anno)
Attività di consegna e prelievo campioni di laboratorio	Attività giornaliera
Attività di prelievo e scarico fanghi di depurazione	L'attività è regolata da contratto e l'accesso è settimanale. <i>(ove previsto)</i>
Attività di manutenzione straordinaria elettrica, elettromeccanica, meccanica, carpenteria, idraulica, edile	Le imprese che effettuano la manutenzione sono: Publiacqua Spa o imprese esterne regolate da contratto che effettuano a necessità la manutenzione straordinaria oltre a quella ordinaria.
Attività di manutenzione periodica presidi antincendio	Svolta da impresa esterna (l'attività è regolata da contratto e l'accesso avviene 1 volta ogni 6 mesi)
Attività di manutenzione ordinaria caldaia/centrale termica	Svolta da impresa esterna. L'attività è regolata da contratto e l'accesso avviene 1/2 volte l'anno <i>(ove previsto)</i>
Attività di manutenzione periodica impianti di condizionamento	Svolta da impresa esterna. L'attività è regolata da contratto e l'accesso avviene 1/2 volte l'anno <i>(ove previsto)</i>
Attività di manutenzione periodica compressori	Svolta da impresa esterna. L'attività è regolata da contratto e l'accesso avviene 1/2 volte l'anno <i>(ove previsto)</i>
Attività di manutenzione dei preparatori del polielettrolita	Svolta da impresa esterna. L'attività è regolata da contratto e l'accesso avviene 1/2 volte l'anno <i>(ove previsto)</i>
Presenza del personale della ditta di pulizia	L'attività è regolata da contratto ed è svolta ogni giorno dopo la fine del turno di lavoro. <i>(ove previsto)</i>
Attività di pulizie straordinarie dei locali tecnici	Attività svolta da impresa esterna
Tecnici per la manutenzione dell'impianto di telecontrollo	Le imprese che effettuano la manutenzione sono: Publiacqua Spa o imprese esterne
Attività di fornitura varia	Attività giornaliera mediante corrieri

CANTIERI TEMPORANEI PRESENTI

All'interno dell'area dell'impianto possono essere presenti cantieri temporanei e mobili (rif. titolo IV D.Lgs. 81/2008). Di seguito si riportano i cantieri attualmente presenti:

Presenza di cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs. 81/2008)	- "Informativa Rischi" presente in Impianto.
---	--

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

ATTENZIONE: sono da intendersi interferenti sia i pericoli propri dei luoghi di lavoro della committenza sia i pericoli introdotti nello svolgimento delle attività specifiche delle imprese esecutrici

LUOGHI DI LAVORO E STRUTTURE	Pericolo interferente	Proprio di Publiacqua Spa	Introdotta dalla Ditta Esecutrice	Misure di Prevenzione e Protezione	DPI/DPC derivanti dalla specifica interferenza relativa all'attività esaminata	Costi interferenze
	SCIVOLAMENTO	x		<p>Possibile presenza di insetti.</p> <p>IMPRESA: Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti senza specifica autorizzazione del Preposto di impianto. La presenza dell'impresa affidataria, durante l'esecuzione delle lavorazioni, dovrà essere segnalata tramite apposita cartellonistica. Il cantiere non deve intralciare la viabilità dell'impianto; Vietato sostare nell'area di movimentazione e manovra dei mezzi e attrezzature. L'impresa durante lo svolgimento delle attività e in relazione ad essa, si assicura che sia mantenuta una distanza di sicurezza idonea da terzi. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</p> <p>Personale di Publiacqua Spa: Deve informare l'impresa affidataria, prima dell'inizio degli interventi di fornitura GAC, di eventuali rischi interferenti non presenti al momento della redazione del presente documento. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività; mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi dell'impresa affidataria durante lo svolgimento del servizio. Effettua la procedura di "lock-out - tag-out" idraulico: le apparecchiature idrauliche e le tubazioni devono essere sezionate a monte e a valle del punto di intervento da parte dell'operatore di Publiacqua SpA e ripristinati dal medesimo alla conclusione delle lavorazioni dell'impresa.</p>		<p>Vedi allegato "Stima Costi Sicurezza"</p>
	FONTI DI CALORE					
	INCIAMPO E CADUTA	x				
	URTO	x	x			
	CADUTA DALL'ALTO	x				
	CADUTA VERSO IL VUOTO	x				
	CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	x	x			
	MORSI ANIMALI E PUNTURE INSETTI	x				
	ILLUMINAZIONE	x				
	RECIPIENTI/TUBAZIONI IN PRESSIONE					

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 81/2008

Pericolo interferente		Proprio di Publiacqua Spa	Introdotta dalla Ditta Esecutrice	Misure di Prevenzione e Protezione	DPI/DPC derivanti dalla specifica interferenza relativa all'attività esaminata	Costi interferenze
ATTREZZATURE DI LAVORO		x	x	<p>IMPRESA: Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti senza specifica autorizzazione del Preposto di impianto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Utilizzare le attrezzature di lavoro all'interno dell'area precedentemente delimitata e segnalata. Personale di Publiacqua Spa: durante le lavorazioni da parte dell'impresa è fatto obbligo di non interferire con le lavorazioni dell'impresa affidataria. Qualora, per esigenza di manutenzione dell'impianto, il personale di Publiacqua debba intervenire nei medesimi luoghi dove è presente l'impresa affidataria, quest'ultima deve interrompere le proprie lavorazioni e allontanarsi dall'area.</p>		
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE		x		<p>IMPRESA: Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</p>		
ESPOSIZIONE RUMORE		x		<p>IMPRESA: Presenza di compressori per il lavaggio in contro corrente dei filtri, fonti di rumorosità. Si prescrive il rispetto delle prescrizioni presenti in prossimità delle fonti di rumore evidenziate da opportuna cartellonistica.</p>		Vedi allegato "Stima Costi Sicurezza"
CAMPI ELETTROMAGNETICI						
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI						
ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI	DEPOSITO DI SOSTANZE CHIMICHE (presenza di contenitori presso impianti)	x		<p>IMPRESA: In caso di presenza di depositi di sostanze chimiche in prossimità all'area di intervento si prescrive il rispetto delle prescrizioni affisse in corrispondenza di suddetti depositi. Possibile rischio chimico per la presenza di aerosol e/o gas aerodispersi Personale di Publiacqua Spa: se sono previste lavorazioni in ambienti con presenza di sostanze pericolose, è necessario redigere un apposito Permesso di Lavoro.</p>		
	USO/PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI TRASPORTO - MOVIMENTAZIONE	x				
ESPOSIZIONE AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI						
ESPOSIZIONE AMIANTO						
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI						
ATMOSFERE ESPLOSIVE						
INCENDIO			x	<p>IMPRESA: E' fatto divieto usare fiamme libere in prossimità dei luoghi di lavoro. Si richiede che la ditta sia sempre dotata di estintore adeguato da tenere a disposizione in caso di necessità dell'operatore.</p>		
VIABILITA'	PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE INTERNO ALL'IMPIANTO	x	x	<p>L'accesso ai luoghi di lavoro comporta l'attraversamento di aree con possibile presenza di traffico veicolare. IMPRESA: E' necessario non ostacolare il normale traffico veicolare facendo uso di adeguata delimitazione e cartellonistica nel caso in cui le operazioni prevedano che venga occupata parte o l'intera carreggiata. In caso di necessità la ditta esecutrice dovrà sospendere le lavorazioni e permettere la viabilità dei mezzi arretrando la delimitazione di cantiere, garantendo così la viabilità ordinaria. All'interno dell'impianto dovrà essere rispettata la viabilità dello stesso. L'area di lavoro dovrà essere delimitata e segnalata tramite apposita cartellonistica. Interdire l'accesso a terzi durante l'attività delimitando e segnalando il cantiere. Il personale dovrà indossare pettorina alta visibilità. Personale di Publiacqua Spa: Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività.</p>		Vedi allegato "Stima Costi Sicurezza"
	PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE URBANO E EXTRA-URBANO					
LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI				<p>Non sono ammessi interventi all'interno di spazi confinati se non preliminarmente autorizzati dal coordinatore mediante il rilascio del "permesso di lavoro luoghi confinati". Le attività all'interno dei luoghi confinati dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DPR 177/2011.</p>		
GENERICO		x		<p>Coordinamento tra Impresa e Committente, reciproca informazione e aggiornamento.</p>		Vedi allegato "Stima Costi Sicurezza"
GENERICO		x		<p>Coordinamento interventi come prescritto nel capitolato d'appalto</p>		Vedi allegato "Stima Costi Sicurezza"
TOTALE						€ 2.747,20

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata alla scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i pedoni non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 81/2008

- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati al preposto presente sul luogo di lavoro.

SIGNIFICATIVITÀ DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

La significatività del rischio da interferenza RI dovrà essere classificata:

1 + 3 Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sottocontrollo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
4 + 6 Lieve	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.
8 + 9 Alto	Effettuare miglioramenti su gR o su pl . Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.
12 + 16 Molto alto	Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pl . Promuovere azioni correttive immediate.

Di seguito, le tabelle con i criteri per quantificare gli indici.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pl)		
Valore	livello	definizione
1	Improbabile	le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. nell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.
2	Poco probabile	un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.
3	Probabile	più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
4	Molto probabile	più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)		
Valore	livello	definizione
1	lieve	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
2	medio	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota modeste opere provvisoriai, trabattelli, scale a pioli ecc.).
3	grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI.
4	Molto grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

Indicare il valore di Rischio Interferente (RI)	Significatività del rischio da interferenza RI = gR x pl = 2X2= 4 (LIEVE)
---	--

EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- L'accesso agli impianti Publiacqua Spa è subordinato all'ottenimento del Permesso di Lavoro, rilasciato dal Responsabile del Contratto previa verifica dell'idoneità tecnica dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo.
- E' fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria della impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente (Legge 136/2010) divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa
- E' fatto obbligo al personale dell'impresa esecutrice di attenersi alle prescrizioni specifiche del responsabile di impianto o preposto di impianto
- E' fatto obbligo al personale dell'impresa esecutrice di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti sull'impianto.
- E' fatto divieto al personale dell'impresa esecutrice di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate dall'attività se non specificatamente autorizzati dal Preposto di impianto.
- E' fatto obbligo all'impresa esecutrice di dotare il personale presente in cantiere di mezzi estintori e cassetta di pronto soccorso.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura
- Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo;
- Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non specificatamente indicato nella natura della sua lavorazione
- Obbligo di segnalare immediatamente al preposto dell'impianto eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza, macchinari ed attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza
- Al termine dell'attività gli addetti della impresa appaltatrice devono:
 - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
 - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Publiacqua Spa
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligo di rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
 - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale;

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Per quanto riguarda la modalità di controllo degli accessi si procede come specificato:

- il personale di Publiacqua Spa non necessita di controllo all'accesso ed è da considerare autorizzato.
- l'accesso dei soggetti esterni deve essere preventivamente verificato dal preposto di impianto ed è possibile accedere solo se in possesso di:
Permesso di lavoro

IMPORTANTE: tutti gli accessi di personale estraneo al gruppo devono essere verificati in termini di autorizzazione e riportati sul registro impianti.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel caso di segnalazione di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro collocato all'esterno dell'impianto seguendo il percorso più breve e le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione. Per ogni evenienza contattare il preposto del luogo di lavoro o il responsabile per la gestione delle emergenze ai riferimenti di seguito indicati:

_____ ZONA _____ (cell _____)
 _____ ZONA _____ (cell _____)



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 81/2008

ZONA _____ (cell _____)

ZONA _____ (cell _____)

ZONA _____ (cell _____)

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, si deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

ALLEGATI:

1. DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DEL DUVRI
2. PERMESSO DI LAVORO
3. RIUNIONE DI COORDINAMENTO
4. ELENCO PREZZI SICUREZZA
5. STIMA COSTI SICUREZZA

Per la predisposizione del DUVRI

TECNICO INCARICATO DAL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA			
LEONARDO	BARGIACCHI	INGEGNERIE TOSCANI SRL	Firma

Per la redazione del DUVRI

DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA			
CRISTIANO	AGOSTINI	PUBLIACQUA SPA	Firma
		PUBLIACQUA SPA	Firma

Per accettazione del DUVRI

DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA			
Nome	Cognome.....	Ditta.....	Firma
Nome	Cognome.....	Ditta.....	Firma
LAVORATORE AUTONOMO			
Nome	Cognome.....	Ditta.....	Firma
DATORE DI LAVORO IMPRESA/E IN SUBAPPALTO			
Nome	Cognome.....	Ditta.....	Firma

