

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/15			
		Impianto	IDL CASALGUIDI				
		Comuni serviti	SERRAVALLE PISTOIESE				
ID	fase		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data
1	Progettazione			€ 389.246,82	€ 389.246,82		
1.1	Preliminare	01/01/2005 (1)	€ 114.685,07	€ 114.685,07	C	11/07/05	€ 114.685,07
1.2	Definitiva	01/01/2006 (1)	€ 75.758,43	€ 75.758,43	C	01/12/11	€ 75.758,43
1.3	Esecutiva	05/05/2014 (7)	€ 198.803,32	€ 198.803,32	C	05/05/14	€ 198.803,32
2	Affidamento lavori	15/05/2015 (7)		€ -	C	10/06/15	€ -
3	Esecuzione	31/10/2018 (7)	€ 5.476.405,02	€ 5.476.405,02	I	05/08/15	€ 128.724,59
4	Collaudo	31/12/2018 (7)	€ 24.348,16	€ 24.348,16	N	-	€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2018 (7)		€ -	N	-	€ -

  

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella