

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

31/12/15

**Impianto
Comuni serviti**

**IDL LAGACCIONI
INCISA E FIGLINE VALDARNO**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione		€ 302.341,66	€ 302.341,66			€ 234.774,15	€ 67.567,51
1.1	Preliminare	-	€ 51.251,23	€ 51.251,23	C	01/06/11	€ 51.251,23	€ -
1.2	Definitiva	-	€ 183.522,92	€ 183.522,92	C	01/11/11	€ 183.522,92	€ -
1.3	Esecutiva	31/12/2016 (7)	€ 67.567,51	€ 67.567,51	N	-	€ -	€ 67.567,51
2	Affidamento lavori	01/06/2017 (7)			N	-	€ -	€ -
3	Esecuzione	01/06/2018 (7)	€ 6.426.658,34	€ 6.426.658,34	N	-	€ 300.512,74	€ 6.126.145,60
4	Collaudo	01/09/2018 (7)	€ 11.000,00	€ 11.000,00	N	-	€ -	€ 11.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	01/06/2018 (7)			N	-	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
 (*) costi della gara
 (**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella