

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/15
**Impianto
Comuni serviti**
**IDL PISTOIA
PISTOIA**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione		€ 786.983,66	€ 786.983,66			€ 786.983,66	€ -
1.1	Preliminare	01/01/05	€ 151.896,89	€ 151.896,89	C	31/05/10	€ 151.896,89	€ -
1.2	Definitiva	01/01/08	€ 264.692,66	€ 264.692,66	C	01/01/11	€ 264.692,66	€ -
1.3	Esecutiva	31/03/2015 (7)	€ 370.394,11	€ 370.394,11	C	21/04/15	€ 370.394,11	€ -
2	Affidamento lavori	30/09/2015 (7)		€ -	I	08/04/15	€ -	€ -
3	Esecuzione	31/10/2018 (7)	€ 13.147.159,30	€ 13.147.159,30	I	-	€ 648.532,23	€ 12.498.627,07
4	Collaudo	31/12/2018 (7)	€ 65.857,04	€ 65.857,04	N	-	€ -	€ 65.857,04
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2018 (7)			N	-	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella