

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/15
**Impianto
Comuni serviti**
**IDL PONTE DI CAPPELLO
IMPRUNETA - GREVE IN CHIANTI**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione		€ 424.588,29	€ 424.588,29			€ 424.588,29	€ -
1.1	Preliminare	01/01/2008 (2)	€ 79.166,93	€ 79.166,93	C	30/04/09	€ 79.166,93	€ -
1.2	Definitiva	01/01/2009 (2)	€ 125.531,59	€ 125.531,59	C	01/07/12	€ 125.531,59	€ -
1.3	Esecutiva	06/06/2014 (7)	€ 219.889,77	€ 219.889,77	C	03/06/14	€ 219.889,77	€ -
2	Affidamento lavori	30/04/2015 (7)		€ -	C	25/02/15	€ -	€ -
3	Esecuzione	31/10/2018 (7)	€ 5.155.411,71	€ 5.155.411,71	I	09/04/15	€ 231.463,93	€ 4.923.947,78
4	Collaudo	31/12/2018 (7)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	N	-	€ -	€ 20.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2018 (7)		€ -	N	-	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
 (*) costi della gara
 (**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella