

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

31/12/2015

Impianto

IDL SEANO

Comuni serviti

CARMIGNANO, POGGIO A CAIANO, PRATO

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione		€ 145.321,14	€ 145.321,14			€ 145.321,14	€ -
1.1	Preliminare	-	€ 18.347,36	€ 18.347,36	C		€ 18.347,36	€ -
1.2	Definitiva	-	€ 41.154,16	€ 41.154,16	C	01/12/2011	€ 41.154,16	€ -
1.3	Esecutiva	01/03/2013	€ 85.819,62	€ 85.819,62	C	04/11/2013	€ 85.819,62	€ -
2	Affidamento lavori	18/12/2014 (7)			C	18/12/2014	€ -	€ -
3	Esecuzione	30/09/2016 (7)	€ 2.379.678,86	€ 2.150.075,53	I	18/12/2014	€ 1.476.380,83	€ 673.694,70
4	Collaudo	31/12/2016 (7)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	N	-	€ -	€ 30.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/09/2016 (7)			N	-	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella