

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le CASTAF S.r.l.
castafsrl@pec.it

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo Bifulco
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l.
Ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Collettore Marcialla 1° Lotto
COMUNE: Barberino Val d'Elsa
STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua S.p.A.
CONTRATTO: 3900013645 del 21/02/2022
SCADENZA: 31/12/2021
IMPORTO: Euro 747.701,13 di cui euro 47.619,65 per oneri di sicurezza e
euro 15.649,23 per oneri Covid
IMPRESA : Castaf S.r.l., Terricciola Pisa

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dell'impresa CASTAF. S.r.l. con nota del Prot n 66617 del 14-11-22, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Bifulco, concedo a Codesta Impresa una proroga di **45 giorni** per l'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 3900013645 del 21/02/2022.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Per accettazione
CASTAF S.r.l.