

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le
CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop.
via Marco Emilio Lepidio n.182/2
Bologna
consorzio_integra@pec.it

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Patriarchi
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l
Ingegnerietoscane_DTE@PEC.IT

LAVORI DI: Riqualificazione energetica/funzionale dell'impianto aeraulico degli uffici
della Palazzina Degremont - Anconella (FI)
COMUNE: Firenze (FI)
STAZIONE APPALTANTE: Publiacqua SPA
CONTRATTO: 3900012939 del 27/12/2021
IMPORTO: € 820.212,02 di cui € 73.277,42 per oneri di sicurezza oltre oneri Covid
IMPRESA: CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop.
via Marco Emilio Lepidio n.182/2 - Bologna

CONCESSIONE PROROGA
(comma 5 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dell'impresa CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. con nota Prot n 63498 del 28-10-2022 e successive integrazioni, sentito il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Patriarchi, concedo a Codesta Impresa una proroga di **51 giorni (comunque fino al 20/01/2023)** per l'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 3900012939 del 27/12/2021.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Per accettazione
CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop.