

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le

LA.RE.FIN S.r.l.
larefin@pec.it

e p.c.

Al. Direttore dei lavori
Ing. Francesca Sinacori
c/o Ingegnerie Toscane S.r.l.
Ingegnerietoscane_dte@pec.it

LAVORI DI: Lavori di "Sistemazione rete fognaria capoluogo Dicomano - 1° Lotto"
COMUNE: Dicomano
STAZIONE APPALTANTE: PUBLIACQUA SPA
CONTRATTO: 3900011666
ULTIMAZIONE PREVISTA: 26/04/21
IMPORTO: € **797.728,32** comprensivi per oneri di sicurezza e ristoro Covid
IMPRESA: LA.RE.FIN S.r.l.

CONCESSIONE PROROGA

(comma 5 dell'art.107 D.Lgs. 50/2016)

Tenuto conto delle circostanze segnalate con la domanda dalla Ditta LA.RE.FIN S.r.l. con nota Prot n 2875 del 19-01-2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesca Sinacori, concedo a Codesta Impresa una proroga di **65 giorni** per l'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti con contratto 39/11666 del 26/04/21.

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente lettera viene trasmessa e dovrà essere restituita a questo ufficio, firmata da codesta impresa per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Criscione

Per accettazione
Ditta LA.RE.FIN S.r.l.