

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Egr.
RP
Francesco Criscione
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
DL
Geom. Antonio Marretti
c/o Publiacqua Spa - SEDE

e

Egr.
Responsabile Ufficio Acquisti, Appalti
Alessio Di Giacomantonio
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Responsabile Amministrazione e Finanza
Dott. Mirko Neri
c/o Publiacqua Spa - SEDE


Egr.
Dott.ssa Francesca Grazzini
Pianificazione e Controllo
c/o Publiacqua Spa - SEDE

OGGETTO: Esecuzione dei “Lavori di realizzazione collettore fognario Londa-Sandetole”

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

PREMESSO CHE:

- in data 25.01.2021 veniva sottoscritto con l'Impresa IDEAL Montaggi Srl il contratto di appalto rep. 39-10813 avente ad oggetto la “**Realizzazione collettore fognario Londa-Sandetole**” per l'importo contrattuale ad **€ 856.934,52**, di cui euro 55.039,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il suddetto appalto concerne la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo la strada provinciale SP 556, da Stia a Londa, finalizzato all'eliminazione dello scarico diretto SD4_176, mediante la realizzazione di un nuovo scolmatore e un sollevamento con linea in pressione per consentire il collettamento dei reflui fino alla condotta principale;
- in corso di esecuzione, durante le operazioni di scavo, si è avuta evidenza che il sottofondo era costituito da materiale roccioso, misto a sassi e tendenzialmente



franabile. Tale circostanza ha comportato la necessità di allargare la sezione di scavo per garantire la sicurezza dell'opera, con aggravio delle lavorazioni e dei suoi costi;

- un ulteriore aggravio dei costi, rispetto a quanto preventivato in sede di progettazione, è stato determinato dalle condizioni delle strutture di contenimento di alcuni canali e fossi intubati oggetto di sotto-attraversamento da parte della condotta di nuova realizzazione. Tali condizioni hanno imposto alla Direzione Lavori, al fine di garantire la sicurezza delle opere, di provvedere al consolidamento di tale strutture;
- sempre in corso di esecuzione, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, si sono realizzate delle economie sui ripristini stradali per espressa indicazione della Città Metropolitana di Firenze, Ente proprietario della strada, e per lo stralcio del tratto di condotta tra il Km 2+600 e 2+680, realizzato dal Gestore in occasione di una precedente manutenzione.

CONSIDERATO

- che le condizioni accertate nel corso dei lavori, che hanno determinato la redazione della presente perizia di variante, sono state disposte per migliorare la fruibilità e la sicurezza delle opere oggetto di intervento e non erano prevedibili al momento in cui fu predisposto il progetto esecutivo;
- che l'esecuzione delle maggiori lavorazioni di cui alla variante in approvazione, comporta un incremento di spesa sui lavori contrattualmente previsti;

VISTA


- la perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Marretti;
- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 25.03.2022, dal quale si desume che la stessa accetta tutto quanto in esso convenuto;
- la relazione ed istanza di approvazione a firma del Responsabile del Procedimento assunta al protocollo aziendale con n. 30404 del 26.05.2022;

PRESO ATTO

- che i lavori previsti dalla perizia suppletiva comportano un incremento di spesa, complessivo per l'esecuzione dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 38.597,13 al netto del ribasso di gara, con un aumento, rispetto all'importo contrattuale, del 4,50%;
- la presente perizia di variante non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'opera;
- che l'incremento dell'importo contrattuale trova copertura nel quadro economico dell'opera;
- che quanto proposto è formulato nell'interesse della Scrivente Stazione Appaltante;
- che la presente perizia non determina un incremento del valore del contratto superiore al 5%, né l'approvazione di nuovi prezzi;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che la perizia di variante in aumento soddisfa i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;



RITENUTO

- che sussistono i presupposti di legge per l'approvazione di quanto definito e concordato;

PER QUANTO SOPRA SI DISPONE

1. Di approvare il nuovo quadro economico;
2. Di approvare l'Atto di sottomissione nell'allegata perizia suppletiva;
3. Di autorizzare la presente variante che determina un incremento del valore del contratto pari ad euro 38.597,13, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, costi e oneri Covid-19;
4. Di dare atto che per effetto dell'approvata Variante il nuovo importo contrattuale ammonta ad **Euro 895.531,65** comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, costi e oneri Covid-19;
5. Di dare mandato ai servizi aziendali interessati affinché provvedano a porre in essere le attività necessarie al fine di dare esecuzione a quanto nella presente determinato.

Il presente atto unitamente all'atto di sottomissione e agli elaborati progettuali sarà allegato al contratto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente di Gestione Operativa
(Cristiano Agostini)