



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Egr.
RP
Massimo Nebbiai
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
DL
Ing. Andrea Massini
c/o Publiacqua Spa - SEDE

e
Egr.
Responsabile Ufficio Acquisti, Appalti
Alessio Di Giacomantonio
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Responsabile Amministrazione e Finanza
Dott. Mirko Neri
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Dott.ssa Francesca Grazzini
Pianificazione e Controllo
c/o Publiacqua Spa - SEDE

OGGETTO: Esecuzione dei “Lavori alla rete idrica e fognaria in Località Bigallo – Bagno a Ripoli (FI)”

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

PREMESSO CHE:

- in data 24.02.2021 veniva sottoscritto con l'Impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa il contratto di appalto rep. 39-10706 avente ad oggetto la realizzazione di “**Lavori alla rete idrica e fognaria in Località Bigallo – Bagno a Ripoli (FI)**” per l'importo contrattuale ad **€ 656.975,35**, di cui euro 57.663,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il suddetto appalto concerne la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo la via del Bigallo e Apparita, la sostituzione della rete acquedottistica di adduzione e distribuzione, nonché la realizzazione di un derivatore in corrispondenza dello scarico SD1_487;
- in corso di esecuzione, durante le operazioni di scavo, sono emerse strutture di interesse archeologico in corrispondenza del tracciato previsto per la posa delle nuove condotte. In relazione a questi ritrovamenti, con nota del 29.11.2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Prato e Pistoia ha richiesto la modifica del tracciato di posa atta a non recare danno alle strutture rinvenute;
- ulteriormente, sempre lungo il tracciato interessato dai lavori, ma in una sezione diversa da quella dove sono stati trovati i reperti archeologici, sono stati anche rinvenuti svariati sottoservizi a rete in esercizio;
- tali condizioni hanno imposto alla Direzione Lavori una sospensione dei lavori al fine di garantire la sicurezza e salvaguardia dei ritrovamenti e delle ulteriori infrastrutture, nonché la predisposizione di una perizia di variante con la quale sono state apportate le opportune modifiche al tracciato originariamente previsto per le condotte;

CONSIDERATO

- che le condizioni accertate nel corso dei lavori, che hanno determinato la redazione della presente perizia di variante, sono state disposte per ottemperare alle disposizioni della Soprintendenza in relazione a ritrovamenti di interesse culturale che non erano prevedibili al momento in cui fu predisposto il progetto esecutivo;
- che l'esecuzione delle maggiori lavorazioni di cui alla variante in approvazione, comporta un incremento di spesa sui lavori contrattualmente previsti e una proroga del termine contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori;

VISTA

- la perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Massini;
- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 14.09.2022, dal quale si desume che la stessa accetta tutto quanto in esso convenuto;
- la relazione ed istanza di approvazione a firma del Responsabile del Procedimento assunta al protocollo aziendale con n. 61934 del 21.10.2022;

PRESO ATTO

- che i lavori previsti dalla perizia suppletiva comportano un incremento di spesa, complessivo per l'esecuzione dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 59.751,02 al netto del ribasso di gara, con un aumento, rispetto all'importo contrattuale, del 9,09%;
- che i maggiori lavori previsti con perizia determinano la necessità di prorogare il termine contrattuale di ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi
- che la presente perizia di variante non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'opera;

- che l'incremento dell'importo contrattuale trova copertura nel quadro economico dell'opera;
- che quanto proposto è formulato nell'interesse della Scrivente Stazione Appaltante;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che la perizia di variante in aumento soddisfa i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO

- che sussistono i presupposti di legge per l'approvazione di quanto definito e concordato;

PER QUANTO SOPRA SI DISPONE

1. Di approvare il nuovo quadro economico;
2. Di approvare l'Atto di sottomissione nell'allegata perizia suppletiva;
3. Di autorizzare la presente variante che determina un incremento del valore del contratto pari ad euro 59.751,02, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Di dare atto che per effetto dell'approvata Variante il nuovo importo contrattuale ammonta ad **Euro 716.726,37** di cui euro 36.849,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, costi e oneri Covid-19;
5. Di disporre a proroga del termine contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi
6. Di dare mandato ai servizi aziendali interessati affinché provvedano a porre in essere le attività necessarie al fine di dare esecuzione a quanto nella presente determinato.

Il presente atto unitamente all'atto di sottomissione e agli elaborati progettuali sarà allegato al contratto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Delegato
(Paolo Tolmino Sacconi)