



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Egr.
RP
Francesco Criscione
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
DL
Geom. Antonio Marretti
c/o Ingegnerie Toscane Srl - SEDE

e
Egr.
Responsabile Ufficio Acquisti, Appalti
Alessio Di Giacomantonio
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Responsabile Amministrazione e Finanza
Dott. Mirko Neri
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Dott.ssa Francesca Grazzini
Pianificazione e Controllo
c/o Publiacqua Spa - SEDE

OGGETTO: Esecuzione dei “Lavori di sistemazione rete fognaria Capoluogo Reggello - Lotto III”

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

PREMESSO CHE:

- in data 02.12.2021 veniva sottoscritto con l'Impresa Ecouno Srl il contratto di appalto rep. 39-13011 avente ad oggetto la realizzazione di “**Lavori di sistemazione rete fognaria Capoluogo Reggello - Lotto III**” per l'importo contrattuale ad **€ 428.113,65**, di cui euro 35.276,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il suddetto appalto concerne la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo la via Gramsci e la via Latini (Sp 87) in sostituzione del collettore attuale non adeguatamente dimensionato, la realizzazione di due nuovi tratti a gravità in via Bigazzi e via Monechi, due sollevamenti e un tratto a pressione, per l'eliminazione di tre scarichi diretti (SD5_408, SD5_352 e SD5_354), oltre la realizzazione di tre nuovi scolmatori di rete;
- in ragione della vetustà delle due condotte di acquedotto e del loro particolare ammaloramento, la Direzione Lavori – in accordo con Gestione Operativa – ha reputato che interventi puntuali di riparazione non avrebbero garantito, nel tempo, la tenuta delle due reti così determinando – in futuro – maggiori costi di manutenzione a carico del Gestore;
- per quanto sopra la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante per la posa di due nuove condotte per adduzione e distribuzione idrica per una lunghezza di circa 560 m lungo il tracciato di scavo previsto per la realizzazione dell'opera appaltata;
- tale intervento comporta il necessario ampliamento della sezione di scavo con un aumento degli oneri di smaltimento, dei volumi di rinterro e delle superfici stradali oggetto di ripristino finale.

CONSIDERATO

- che le condizioni accertate nel corso dei lavori, che hanno determinato la redazione della presente perizia di variante, sono state disposte per circostanze che non erano prevedibili al momento in cui fu predisposto il progetto esecutivo;
- che un cambiamento del contraente, per l'esecuzione delle lavorazioni supplementari oggetto di perizia, comporterebbe una duplicazione dei costi
- che l'esecuzione delle maggiori lavorazioni di cui alla variante in approvazione, comporta un incremento di spesa sui lavori contrattualmente;

VISTA

- la perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Marretti;
- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 28.10.2022, dal quale si desume che la stessa accetta tutto quanto in esso convenuto;
- la relazione ed istanza di approvazione a firma del Responsabile del Procedimento assunta al protocollo aziendale con n. 68339 del 22.11.2022;

PRESO ATTO

- che i lavori previsti dalla perizia suppletiva comportano un incremento di spesa, complessivo per l'esecuzione dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 154.063,23 al netto del ribasso di gara, con un aumento, rispetto all'importo contrattuale, del 35,22%;
- che l'incremento dell'importo contrattuale trova copertura nel quadro economico dell'opera;
- che quanto proposto è formulato nell'interesse della Scrivente Stazione Appaltante;



CONSIDERATO ALTRESÌ

che la perizia di variante in aumento soddisfa i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO

- che sussistono i presupposti di legge per l'approvazione di quanto definito e concordato;

PER QUANTO SOPRA SI DISPONE

1. Di approvare il nuovo quadro economico;
2. Di approvare l'Atto di sottomissione nell'allegata perizia suppletiva;
3. Di autorizzare la presente variante che determina un incremento del valore del contratto pari ad euro 154.063,23, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Di dare atto che per effetto dell'approvata Variante il nuovo importo contrattuale ammonta ad **Euro 591.479,04** di cui euro 40.938,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri Covid-19 pari ad euro 9.302,16;
5. Di dare mandato ai servizi aziendali interessati affinché provvedano a porre in essere le attività necessarie al fine di dare esecuzione a quanto nella presente determinato.

Il presente atto unitamente all'atto di sottomissione e agli elaborati progettuali sarà allegato al contratto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Delegato
(Paolo Tolmino Sacconi)