



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Egr.
RP
Francesco Criscione
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
DL
Ing. Matteo Cortini
c/o Ingegnerie Toscane Srl - SEDE

e

Egr.
Responsabile Ufficio Acquisti, Appalti
Alessio Di Giacomantonio
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Responsabile Amministrazione e Finanza
Dott. Mirko Neri
c/o Publiacqua Spa - SEDE

Egr.
Dott.ssa Francesca Grazzini
Pianificazione e Controllo
c/o Publiacqua Spa - SEDE

OGGETTO: Esecuzione dei “Lavori di sistemazione rete fognaria Capoluogo Reggello - Lotto II” – CIG 6935930E7D

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

PREMESSO CHE:

- in data 11.10.2021 veniva sottoscritto con l'Impresa F.lli Fegatilli Srl il contratto di appalto rep. 39-12682 avente ad oggetto la realizzazione di “**Lavori di sistemazione rete fognaria Capoluogo Reggello - Lotto II**” per l'importo contrattuale ad **€ 543.823,12**, di cui euro 40.923,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 8.633,96 per oneri Covid;

- il suddetto appalto concerne la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo la via Gramsci e sulle strade limitrofe di Via Vanzetti e Via Silone;
- nel corso dei lavori di scavo, è stata rilevata la presenza di numerosi sottoservizi, longitudinali al tracciato, che nella fase di progettazione, e nei saggi eseguiti, non erano stati individuati;
- sempre durante le operazioni di scavo, inoltre, in prossimità dell'area in cui era progettualmente prevista la realizzazione delle vasche di sollevamento, è stata riscontrata la presenza di materiale roccioso ad una profondità molto inferiore a quella prevista in seguito alle verifiche preliminari;
- infine, ancora durante i lavori di scavo, come da verbale di sopralluogo del 09.02.22 sulla S.P. 17 è stata rivenuta la presenza di evidenze archeologiche e manufatti di epoca romana che hanno comportato la necessità di sospendere le operazioni e chiedere l'intervento della competente Soprintendenza dei Beni Culturali che, con nota del 14.02.22, ha disposto l'esecuzione di specifiche misure di tutela dei ritrovamenti, nonché ulteriori indagini del sottosuolo nell'area interessata dai lavori;
- per ovviare alle sopravvenute esigenze anzi descritte, la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante in cui è stato previsto l'allargamento della sezione di scavo, per la gestione delle interferenze con i sottoservizi, e il maggior utilizzo di mezzi meccanici e martellone per raggiungere la necessaria profondità di scavo per la posa delle vasche;

CONSIDERATO

- che le condizioni accertate nel corso dei lavori, che hanno determinato la redazione della presente perizia di variante, sono state disposte per circostanze che non erano prevedibili al momento in cui fu predisposto il progetto esecutivo;
- che l'esecuzione delle maggiori lavorazioni di cui alla variante in approvazione, comporta un incremento di spesa sui lavori contrattualmente e una dilatazione dei tempi di lavorazione nella misura di 30 gg.

VISTA

- la perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Matteo Cortini;
- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 21.12.2022, dal quale si desume che la stessa accetta tutto quanto in esso convenuto;
- la relazione ed istanza di approvazione a firma del Responsabile del Procedimento assunta al protocollo aziendale con n. 2905 del 17.01.2023;

PRESO ATTO

- che i lavori previsti dalla perizia suppletiva comportano un incremento di spesa, complessivo per l'esecuzione dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 45.208,77 al netto del ribasso di gara, con un aumento, rispetto all'importo contrattuale, del 8,31%;
- che l'incremento dell'importo contrattuale trova copertura nel quadro economico dell'opera;
- che quanto proposto è formulato nell'interesse della Scrivente Stazione Appaltante;



CONSIDERATO ALTRESÌ

che la perizia di variante in aumento soddisfa i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO

- che sussistono i presupposti di legge per l'approvazione di quanto definito e concordato;

PER QUANTO SOPRA SI DISPONE

1. Di approvare il nuovo quadro economico;
2. Di approvare l'Atto di sottomissione nell'allegata perizia suppletiva;
3. Di autorizzare la presente variante che determina un incremento del valore del contratto pari ad euro 45.208,77, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Di dare atto che per effetto dell'approvata Variante il nuovo importo contrattuale ammonta ad **Euro 589.031,89** di cui euro 39.305,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri Covid-19 pari ad euro 8.744,63;
5. Di dare atto che il termine finale per l'esecuzione dei lavori appaltati, così come contrattualmente previsto, è prorogato di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi;
6. Di dare mandato ai servizi aziendali interessati affinché provvedano a porre in essere le attività necessarie al fine di dare esecuzione a quanto nella presente determinato.

Il presente atto unitamente all'atto di sottomissione e agli elaborati progettuali sarà allegato al contratto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Delegato
(Paolo Tolmino Sacconi)